

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全・安心や環境に配慮した公園整備等の推進												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	神戸市												
計画の目標	近年の地域コミュニティの希薄化や環境問題、自然災害の発生等の課題を受けて、地球温暖化対策や地域活性化や生物多様性保全等に配慮した公園整備や、「六甲山森林整備戦略」に基づいて六甲等の緑地の保全・育成事業を進めていくことで、将来にわたって良好な都市環境を維持するとともに、土砂災害等に対する街の防災性の向上を図る。 上位計画における位置づけ：「神戸市みどりの基本方針」第7章・施策の展開 1.みどりのゾーン ~ 4.ゾーンのつながり												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,880	A	1,754	B	82	C	44	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.34	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・温室効果ガス吸収源対策や観光振興等を通じて地域活性化に資する都市公園の整備を行い、一人当たりの公園面積17.12㎡(H27当初)から17.55㎡(H31末)にする。 (市民一人当たりの都市公園面積) (市内の都市公園面積)/(神戸市の人口)	17㎡/人	17㎡/人	18㎡/人
2	・森林の保全・育成や緑地の良好な市民利用のために、ハイキング道等の再整備を行い、その距離を1.0km(H27当初)から3.0km(H31末)にする。 ハイキング道等の再整備距離	1km	2km	3km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	吸収源対策公園緑地事業	しあわせの森等における園路 広場、植栽等の整備等	神戸市						1,414	-	
	A12-002	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	緑地保全等事業(六甲近 郊緑地保全区域)	緑地保全利用施設の整備(散 策路等)	神戸市						138	-	
	A12-003	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園事業特定計画調査	海浜公園の整備計画調査	神戸市						6	-	
	A12-004	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	都市公園事業	御崎公園 ラグビーワールド カップ関連整備	神戸市						150	-	
	A12-005	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園事業特定計画調査	東遊園地の整備計画調査	神戸市						6	-	
	A12-006	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	緑地保全等事業(西須磨 特別緑地保全地区)	特別緑地保全地区の用地取得	神戸市						40	-	
												小計						1,754	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						1,754		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	B12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園へのアクセス道路の整備	公園へのアクセス道路の整備	神戸市						41	-	
		公園整備と一体的に整備することにより、事業の円滑な進捗と公園利用者の利便性が向上する。																	
	B12-002	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	公園へのアクセス道路の整備	公園へのアクセス道路の整備	神戸市						41	-	
		公園整備と一体的に整備することにより、事業の円滑な進捗と公園利用者の利便性が向上する。																	
												小計						82	
												合計						82	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	生物多様性保全計画調査	貴重動植物等の調査・観察（ 64.5ha）	神戸市						15	-		
		しあわせの森において生き物調査や観察会を行うことにより、都市における身近な生物生息・生育空間として、生物多様性保全に対する市民意識の向上を図る。																		
	C12-002	公園	一般	神戸市	直接	神戸市	-	-	森林保全育成調査（六甲 近郊緑地保全区域）	六甲近郊緑地保全区域の調査	神戸市						29	-		
		緑地保全等事業の調査を行うことにより、森林の適切な保全や育成を図る。																		
											小計						44			
											合計						44			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
令和2年度 神戸市建設事業外部評価委員会	令和2年10月19～20日（第1回）、令和3年1月26日（第2回）
	公表の方法 神戸市ホームページに記載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・生物多様性の保全等に資する公園の整備を着実に進め、環境学習やレクリエーションの場として活用できるオープンスペースが確保できた。 ・老朽化したハイキング道を計画的に整備することにより、ハイキング道の安全性及び利便性を向上することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の環境学習の利用機会が増え、令和元年度にはしあわせの森で計4回のイベント（昆虫観察、ハイキング等）を開催し、約100名の参加があった。 ・イベント後のアンケートでは、参加者の9割以上の方から回答を頂き、回答頂いた方全員から高評価を得た。 ・アンケートでは、「植物についての説明を聞きながら歩くことができて楽しかった。」や「普段なじみのない虫にふれることができて楽しかった。」といったご意見をいただいた。 ・一部のハイキング道をデッキ型構造にすることにより、自然を保全しつつ自然と触れ合える環境を設けることができた。

特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、生物多様性の保全等に資する都市公園の整備を行うため、H27～H31の計画期間終了後も再度整備計画を策定し、継続的に事業に取り組んでいく。 ・事業の実施にあたっては、国の提唱する「グリーンインフラ」の考え方を取り入れた取り組みを行う。 ・六甲山森林整備戦略に基づき、土砂崩壊防止施設の設置等、安全・安心に資する緑地の保全を進めるとともに、森林レクリエーションに資するハイキング道の再整備等を引き続き実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	$(\text{市民一人当たりの都市公園面積}) = (\text{市内の都市公園面積}) / (\text{神戸市の人口})$	
	最終目標値	18m ² / 人
	最終実績値	18m ² / 人
2	ハイキング道等の再整備距離	
	最終目標値	3km
	最終実績値	8.0km

○安全・安心や環境に配慮した公園整備等の推進

A 基幹事業

- A-1 吸収源対策公園緑地事業（しあわせの森等）
- A-2 緑地保全等事業（六甲近郊緑地保全区域）
- A-3 公園事業特定調査
- A-4 都市公園事業（※H29から別計画へ移行）
- A-5 公園事業特定調査

