

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神崎川ポンプ場電気室棟外壁改修他工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>①外壁改修工事に伴う精算</p> <p>②外壁全面に下地処理・調整を追加</p> <p>③工事期間の延長</p> <p>既定:令和5年10月11日から令和6年2月15日まで 変更:令和5年10月11日から令和6年3月6日まで(20日間の延長)</p> <p>上記「③」の工事期間の延長に伴う共通費の変更</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</p> <p>②現地詳細調査した結果、想定以上に型枠・セパ穴の段差・ピンホール等が多数見つかったため</p> <p>③上記「②」により、下地補修を追加で行う必要が生じ施工期間の確保が必要となったため 併せて工期延長に伴い、共通費率に変更になったため</p>	