

海岸線連絡用高声電話装置他更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市兵庫区御崎町1丁目（御崎車庫、御崎Uビル）他3箇所
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年3月16日から令和5年8月31日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和5年8月31日
- ・契約金額（税込）

変更前	24,684,000円
変更額	1,936,000円
変更後	26,620,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通7丁目1番23号  
協和テクノロジーズ(株)  
兵庫営業所 所長 吉永 光宏

◆備考

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	海岸線連絡用高声電話装置他更新工事												
<p><b>契約変更の工事概要</b></p> <p>以下のとおり変更する</p> <p>(削除)</p> <p>1. 各駅の既設ケーブル撤去作業</p> <p>(変更・追加)</p> <p>2. ケーブル線種変更及び追加</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">SWVP0.5-24C</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">222m 減</td> <td>(連絡用高声電話装置～操作盤)</td> </tr> <tr> <td>EM-FCPEE-S0.65-15P</td> <td style="text-align: center;">250m 増</td> <td>(連絡用高声電話装置～操作盤)</td> </tr> <tr> <td>EM-FCPEE-S0.65-2P</td> <td style="text-align: center;">40m 増</td> <td>(連絡用高声電話装置～車庫 SH 内 MDF)</td> </tr> <tr> <td>IE8sq</td> <td style="text-align: center;">30m 増</td> <td>(連絡用高声電話装置～接地盤)</td> </tr> </table> <p>3. 御崎検修係事務所内呼出ブザー鳴動のための設定変更</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>		SWVP0.5-24C	222m 減	(連絡用高声電話装置～操作盤)	EM-FCPEE-S0.65-15P	250m 増	(連絡用高声電話装置～操作盤)	EM-FCPEE-S0.65-2P	40m 増	(連絡用高声電話装置～車庫 SH 内 MDF)	IE8sq	30m 増	(連絡用高声電話装置～接地盤)
SWVP0.5-24C	222m 減	(連絡用高声電話装置～操作盤)											
EM-FCPEE-S0.65-15P	250m 増	(連絡用高声電話装置～操作盤)											
EM-FCPEE-S0.65-2P	40m 増	(連絡用高声電話装置～車庫 SH 内 MDF)											
IE8sq	30m 増	(連絡用高声電話装置～接地盤)											
<p><b>契約変更の理由</b></p> <p><b>【1】</b></p> <p>当初、「海岸線連動装置更新工事」の切替に合わせて、既設ケーブルの撤去を予定していたが、本工事での撤去が必要なくなったため、工事内容から撤去作業を削除する。</p> <p><b>【2】</b></p> <p>当初のケーブルでは、配線ルート環境（立上げ箇所での引張強度及び他配線ノイズの遮蔽）に適していないと判明したため線種変更を行う。また、当初設計では不足していたケーブルの追加を行う。</p> <p><b>【3】</b></p> <p>既設連絡用高声電話装置に接続されていた呼出ブザーを、新設連絡用高声電話装置に接続し鳴動させるため設定変更を行う。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>													